

وزارت نیرو



شرکت مدیریت منابع آب ایران

گزارش عملکرد شش ماهه سال ۱۳۹۰

مهندسی رودخانه ها و سواحل کشور

تهیه و تنظیم :

معاونت حفاظت و بهره‌برداری

دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل

دی‌ماه ۱۳۹۰

جدول شماره ۱ - عملکرد مطالعه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور در شش ماهه اول سال ۹۰

تعیین حد بستر موردی		مطالعات تعیین حد بستر و حریم سراسری (کیلومتر)						نقشه برداری (کیلومتر)			نام استان
		درصد تحقق هدف	جمع عملکرد	ملی		استانی		جمع عملکرد	ملی	استانی	
				عملکرد	هدف ^۱	عملکرد	هدف				
کیلومتر	مورد										
۴۵	۲۰۰	۷۶	۴۹۵/۲	۰	۰	۴۹۵/۲	۶۵۰	۲۲۱/۸	۰	۲۲۱/۸	آذربایجان شرقی
۳۵	۷۱	۱۴	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۱۰	۰	۰	۰	آذربایجان غربی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۰	اردبیل
۰	۰	۲۷	۶۵	۰	۱۴۵	۶۵	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	اصفهان
۲۶/۸	۲۹	۰	۰	۰	۲۸۶	۰	۱۰	۰	۰	۰	ایلام
۰	۰	۶۶	۱۸۹	۰	۲۴۲	۱۸۹	۴۵	۱۱۸/۵	۰	۱۱۸/۵	بوشهر
۰	۰	۲۳	۴۲	۰	۱۳۰	۴۲	۵۰	۰	۰	۰	تهران
۱۳	۷	۲۴	۴۴	۰	۱۵۰	۴۴	۳۰	۰	۰	۰	چهارمحال و بختیاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۰	۰	۰	خراسان جنوبی
۰	۰	۲۶۷	۸۰	۰	۰	۸۰	۳۰	۸۰	۰	۸۰	خراسان رضوی
۱۱۶	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۵۰	خراسان شمالی
۱۰/۴	۳۴	۱۱	۳۰	۰	۲۳۹	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	خوزستان
۰	۰	۳۲	۱۴۳/۵	۰	۴۰۵	۱۴۳/۵	۴۰	۱۳۲	۰	۱۳۲	زنجان
۱/۲	۱۲	۵۰۲	۸۵/۴	۰	۱۷	۸۵/۴	۰	۷۳/۴	۰	۷۳/۴	سمنان
۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	سیستان و بلوچستان
۲۰	۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	فارس
۹/۳	۲۲	-	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	قزوین
۱/۴	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	قم
۲	۱۰	۱۸	۳۵	۰	۱۵۷	۳۵	۳۵	۳۵	۰	۳۵	کردستان
۰	۰	۰	۰	۰	۳۷/۶	۰	۳۰	۱۵	۰	۱۵	کرمان
۲۳/۴	۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	کهگیلویه و بویراحمد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	گلستان
۱۴/۳	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	گیلان
۵۴	۲۴۵	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۱۰	۰	۰	۰	لرستان
۲۹	۹۲۳	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مازندران
۳۷/۲	۹۳	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۰	۲۵/۷	۰	۲۵/۷	مرکزی
۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	هرمزگان
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	همدان
۴/۹	۱۵	۱۲۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۲۵	۲۰	۰	۲۰	یزد
۴۴۳	۲۳۱۷	-	۱۲۶۱	+	۳۵۴۷	۱۲۶۱	۱۶۵۰	۸۷۱	+	۸۷۱	مجموع کشوری

۱- هدف گذاری طرح ملی "مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور" بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته است.

جدول شماره ۲- عملکرد وضعیت اعلام عمومی و اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه‌های کشور در شش ماهه اول سال ۹۰

انجام عملیات رپرگذاری (کیلومتر)						اعلام عمومی	نام استان
درصد تحقق هدف	جمع عملکرد	ملی ^۱		استانی			
		عملکرد	هدف	عملکرد	هدف		
۴۰	۱۶۱	۰	۳۰۰	۱۶۱	۱۰۰	۳۵۵/۵	آذربایجان شرقی
۰	۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۶۳	آذربایجان غربی
۰	۰	۰	۱۰۶/۵	۰	۱۰	۰	اردبیل
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	اصفهان
۰	۰	۰	۶۰	۰	۵۰	۰	ایلام
۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۴۰	۰	بوشهر
۸	۱۵	۰	۲۰۰	۱۵	۰	۰	تهران
۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۰	چهارمحال و بختیاری
۰	۰	۰	۰	۰	۶۶	۰	خراسان جنوبی
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۰	۰	خراسان رضوی
۱۴	۲۰	۰	۱۴۱	۲۰	۰	۲۱۵/۳	خراسان شمالی
-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸	خوزستان
۰	۰	۰	۷۷	۰	۳۰	۰	زنجان
۱۵	۱۳	۰	۸۴	۱۳	۰	۰	سمنان
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیستان و بلوچستان
۰	۰	۰	۵۵	۰	۵	۰	فارس
۰	۰	۰	۱۴۵	۰	۰	۱۹۳	قزوین
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	قم
۰	۰	۰	۷۸/۵	۰	۳۰	۰	کردستان
۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	کرمان
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کرمانشاه
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کهگیلویه و بویراحمد
۸۳	۱۵۰	۰	۱۷۰	۱۵۰	۱۰	۰	گلستان
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	گیلان
۰	۰	۰	۱۱۷	۰	۱۰	۴۶۳	لرستان
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	مازندران
۶	۷	۰	۳۶	۷	۸۰	۷	مرکزی
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	هرمزگان
۰	۰	۰	۶۰	۰	۱۰	۰	همدان
۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	یزد
-	۳۶۶	۰	۲۲۳۷	۳۶۶	۶۰۵	۱۶۹۵	مجموع کشوری

۱- هدف گذاری طرح ملی "مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور" بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته است.

جدول شماره ۳- عملکرد فعالیت‌های حفاظت و بهره‌برداری رودخانه‌های کشور در شش ماهه اول سال ۹۰

نام استان	آزادسازی بستر رودخانه (هکتار)	اجاره بستر			ارجاع پرونده اعتراضات به دادگاه و مراجع قضایی (مورد)	رسیدگی به اعتراضات مردمی، کمیسیون ماده ۳ و سایر موارد (مورد)
		تعداد (مورد)	مساحت (هکتار)	درآمد حاصله (میلیون ریال)		
آذربایجان شرقی	۲۵۰	۱	۴/۵	۲۵	۱۶	۲۵۰
آذربایجان غربی	۷۱	۲	۵	۲۱/۵	۲	۹۷
اردبیل	۲۷/۵	۰	۰	۰	۱	۰
اصفهان	۱	۰	۰	۰	۳	۴
ایلام					۵	۳
بوشهر	۰/۶	۳	۱۰	۸۰	۱۲	۳۱
تهران	۵۷	۰	۰	۰	۸۳	۳۹۲
چهارمحال و بختیاری	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۵
خراسان جنوبی	۰	۵	۱/۴	۱۰	۸	۳
خراسان رضوی	۷۷/۲	۳	۰/۳	۶/۱	۱۵	۱۵
خراسان شمالی	۶	۴	۱۷	۱۹۰	۱۲۸	۳۴
خوزستان	۱۲/۶	۴۶	۲۵۹/۵	۱۸۲/۵	۳۵۰	۵۰
زنجان	۳/۵	۷۲	۷۱	۲۳۸	۹	۱۸
سمنان	۱/۲				۴۷	۲۵
سیستان و بلوچستان	۲/۲	۰	۰	۰	۰	۱۲
فارس	۶/۲	۷	۷/۸	۳۲	۲۰	۴۷
قزوین	۲	۰	۰	۰	۰	۰
قم	۰/۱	۰	۰	۰	۵	۱
کردستان	۲	۶۸۹	۱۲	۳۸۰	۵	۱
کرمان	۴۸	۱	۰/۲	۰/۰۱۷	۰	۱۳
کرمانشاه	۳۲/۵	۱۴	۲۲/۸	۷۰	۹	۷
کهگیلویه و بویراحمد	۰	۶	۴/۷	۱۳/۳	- ^۱	۱۰
گلستان	۰	۹	۱۳/۸	۴۰۷۶	۱۷	۱۰
گیلان		۱۷	۹/۴	۱۳۱/۵	۲	۳۳
لرستان	۰/۲	۳۵	۴۵	۱۲۶۵۸/۸ ^۲	۶۸۵	۷
مازندران	۱/۸	۴۲	۳۲/۳	۳۳۸۳	۲۰	۱۷۶
مرکزی	۰	۲	۱۲/۶	۷۹/۲	۹	۰
هرمزگان	۰	۲	۴	۲۰	۱۰	۵
همدان	۰/۰۶	۰	۰	۰	۸	۵
یزد	۰/۷	۰	۰	۰	۴	۷
مجموع کشوری	۶۰۳	۹۶۰	۵۳۳	۲۱۵۹۷	۱۵۱۳	۱۲۸۱

۱- عملکرد تعداد موارد رسیدگی به اعتراضات مردمی شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد در حال پیگیری می‌باشد.

۲- یکی از روش‌های پیگیری شده توسط شرکت آب منطقه‌ای لرستان برای اخذ اجاره، اجاره بستر مرده اشغالی توسط تاسیسات احداث سد بوده است و علت بزرگ بودن رقم اجاره اعلامی لحاظ نمودن اجاره سنوات قبل در آن می‌باشد.

جدول شماره ۴- وضعیت گروه‌های گشت و بازرسی در شش ماهه اول سال ۹۰

نام استان	گروه‌های گشت و بازرسی فعال تعداد پرسنل (نفر)	دخل و تصرف غیرمجاز		محل تامین اعتبار گروه‌های گشت و بازرسی ^۱
		شناسایی شده (مورد)	صدور اخطاریه (مورد)	
آذربایجان شرقی	۶۰	۹۷۲	۳۴۰	طرح تعادل بخشی
آذربایجان غربی	۱۴	۸۴۰	۴۳۳	طرح تعادل بخشی
اردبیل	۱۰	۳۳۷	۳۳۷	طرح تعادل بخشی
اصفهان ^۲	۰	۱۳۰	۹۰	-
ایلام	۸	۱۲	۱۲	طرح تعادل بخشی
بوشهر	۲۴	۱۰۰	۸۳	طرح تعادل بخشی
تهران	۹	۶۰۱	۶۰۱	اعتبارات جاری شرکت
چهارمحال و بختیاری	۶	۳۰۰	۳۰۰	طرح تعادل بخشی
خراسان جنوبی	۲	۱۵	۱۵	طرح تعادل بخشی
خراسان رضوی	۲۱	۳۷۱	۳۶۹	طرح تعادل بخشی
خراسان شمالی	۵	۴۲۰	۴۲۰	طرح تعادل بخشی و ستاد حوادث
خوزستان	۹	۱۰۸	۱۳۰	-
زنجان	۷	۵۰	۹۰	-
سمنان	۷	۳۴	۲۲	طرح تعادل بخشی
سیستان و بلوچستان	۱۲	۶	۵	طرح تعادل بخشی
فارس	۱۷	۳۹۲	۳۹۰	طرح تعادل بخشی
قزوین	۲۵	۴۷	۴۷	اعتبارات استانی
قم	۱	۲۶	۴	طرح تعادل بخشی
کردستان	۱۷	۹۱	۴۱	طرح تعادل بخشی
کرمان	۵۲	۲۹	۲۹	طرح تعادل بخشی
کرمانشاه	۹	۷	۷	طرح تعادل بخشی
کهگیلویه و بویراحمد	۵	۹۰	۱۰۶	طرح تعادل بخشی
گلستان ^۳	۰	۱۵۷	۱۴۱	-
گیلان	۸	۱۲	۱۲	طرح تعادل بخشی
لرستان	۴۲	۱۱۲۸	۱۱۲۸	طرح تعادل بخشی
مازندران	۲۵	۱۳۰	۱۲۳	استانداری
مرکزی	۲۰	۳۵	۳۵	طرح تعادل بخشی
هرمزگان	۴	۹	۹	طرح تعادل بخشی
همدان	۴	۷۷	۷۷	طرح تعادل بخشی
یزد	۲۷	۳۴	۳۴	طرح تعادل بخشی
مجموع کشوری	۴۵۰	۶۵۶۰	۵۴۳۰	-

۱- محل تامین اعتبار گروه‌های گشت و بازرسی شرکت‌های آب منطقه‌ای خوزستان و زنجان در حال پیگیری می‌باشد.

۲- در استان اصفهان شناسایی دخل و تصرف غیرمجاز توسط شرکت مهندسی مشاور میراب و کارشناسان امورات آب صورت پذیرفته است.

۳- در استان گلستان شناسایی تاکنون دخل و تصرف غیرمجاز توسط کارشناسان امورات آب صورت پذیرفته است و در موافقت‌نامه سال ۱۳۹۰ برای اکیپ‌های گشت و بازرسی بستر و حریم رودخانه‌ها پیش‌بینی اعتبار شده است.

جدول شماره ۵- عملکرد مطالعات ساماندهی رودخانه‌های کشور در شش ماهه اول سال ۹۰

مطالعات مرحله دوم ساماندهی (کیلومتر)					مطالعات مرحله اول ساماندهی (کیلومتر)					نام استان
جمع عملکرد	ملی		استانی		جمع عملکرد	ملی		استانی		
	عملکرد	هدف ^۲	عملکرد	هدف		عملکرد	هدف ^۱	عملکرد	هدف	
۵	۰	۱۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰	آذربایجان شرقی
۴/۲	۰	۳۷	۴/۲	۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	آذربایجان غربی
۰	۰	۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	اردبیل
۰	۰	۰	۰	۴/۵	۰	۰	۱۴۵	۰	۱۰۰	اصفهان
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲۸۶	۰	۱۰	ایلام
۰	۰	۱۴۰	۰	۲	۱۸۹	۰	۲۴۲	۱۸۹	۴۵	بوشهر
۰	۰	۰	۰	۳	۱۵	۰	۱۳۰	۱۵	۵۰	تهران
۰	۰	۱۰۰	۰	۳	۴۴	۰	۱۵۰	۴۴	۳۰	چهارمحال و بختیاری
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۶۵	خراسان جنوبی
۰	۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	خراسان رضوی
۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵۰	خراسان شمالی
۷	۰	۰	۷	۲	۱۹/۷	۰	۲۳۹	۱۹/۷	۳۰	خوزستان
۰	۰	۲۰	۰	۱۰	۰	۰	۴۰۵	۰	۴۰	زنجان
۱/۶	۰	۸/۳	۱/۶	۰	۸۷/۴	۰	۱۷	۸۷/۴	۰	سمنان
۰	۰	۱۵۰	۰	۱/۵	۰	۰	۳۹۵	۰	۰	سیستان و بلوچستان
۱	۰	۴۵	۱	۷	۰	۰	۳۵۰	۰	۳۰	فارس
۱۹	۰	۲۵	۱۹	۱	۷	۰	۰	۷	۰	قزوین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	قم
۰	۰	۵۰	۰	۱	۰	۰	۱۵۷	۰	۳۵	کردستان
۰	۰	۶۰	۰	۲/۵	۰	۰	۳۷/۶	۰	۳۰	کرمان
۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳۰	کرمانشاه
۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۰	کهگیلویه و بویراحمد
۰	۰	۱۵۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۳۰	گلستان
۰	۰	۱۰۵	۰	۱	۰	۰	۱۲۰	۰	۰	گیلان
۰	۰	۱۱۷	۰	۵	۰	۰	۳۲۸	۰	۱۰	لرستان
۰	۰	۹۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	مازندران
۰	۰	۰	۰	۲/۵	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۰	مرکزی
۰	۰	۳۳	۰	۱	۰	۰	۲۹۵	۰	۰	هرمزگان
۰	۰	۷/۷	۰	۲	۰	۰	۱۳۰	۰	۲۰	همدان
۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲۵	یزد
۳۸	۰	۱۳۸۰	۳۸	۷۰	۳۶۲	۰	۳۵۴۷	۳۶۲	۱۶۵۰	مجموع کشوری

۱- هدف‌گذاری طرح ملی "مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور" بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته است.
 ۲- هدف‌گذاری طرح ملی "مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور" بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته است.

جدول شماره ۶- عملکرد اجرای عملیات ساماندهی رودخانه‌های کشور در شش ماهه اول سال ۹۰

انجام عملیات لا پرویی (کیلومتر)	اجرای طرح‌های ساماندهی (کیلومتر)						نام استان
	درصد تحقق هدف	جمع عملکرد	ملی		استانی		
			عملکرد	هدف ^۲	عملکرد ^۱	هدف	
۱۴	۱۹	۱	۰	۵/۲	۱	۰	آذربایجان شرقی
۱۳/۸	۲	۰/۱	۰	۲/۳	۰/۱	۲	آذربایجان غربی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	اردبیل
۰	۰	۰	۰	۷	۰	۱	اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	ایلام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	بوشهر
۰	۸۳	۲/۵	۰	۰	۲/۵	۳	تهران
۰	۰	۰	۰	۵	۰	۵/۲	چهارمحال و بختیاری
۰	۱۰۴	۱/۰۴	۰	۰	۱/۰۴	۱	خراسان جنوبی
۳۳/۵	۹۹	۰/۷	۰	۰/۷	۰/۷	۰	خراسان رضوی
۷	۱۲	۱	۰	۳/۶	۱	۵	خراسان شمالی
۱	۲۴	۲/۲	۰	۲/۱	۲/۲	۷	خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰/۵	۰	۰/۵	زنجان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	سمنان
۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	سیستان و بلوچستان
۰	۳۶	۱/۶	۰	۰	۱/۶	۴/۵	فارس
۰	۰	۰	۰	۰/۳	۰	۰	قزوین
۲۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	قم
۰	۱۰	۰/۱۷	۰	۰/۷	۰/۱۷	۱	کردستان
۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	کرمان
۱/۰۷	۳۱	۱/۰۷	۰	۱/۵	۱/۰۷	۲	کرمانشاه
۰	۶۷	۰/۲	۰	۰/۳	۰/۲	۰	کهگیلویه و بویراحمد
۷۷	۰	۰	۰	۱/۵	۰	۲	گلستان
۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	گیلان
۳۰/۶	۶۲	۳/۰۸	۰	۰	۳/۰۸	۵	لرستان
۲۹	۰	۰	۰	۱/۲	۰	۱	مازندران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	مرکزی
۶	۰	۰	۰	۱	۰	۰/۵	هرمزگان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	همدان
۰/۰۸	۴	۰/۰۸	۰	۰	۰/۰۸	۲	یزد
۲۳۳	-	۱۴/۷	۰	۳۲/۴	۱۴/۷	۵۰	مجموع کشوری

۱- تدقیق نوع عملیات ساماندهی صورت پذیرفته در حال پیگیری از شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و فارس می‌باشد.

۲- هدف‌گذاری طرح ملی "مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور" بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته است.

جدول شماره ۷- عملکرد بخش سیل و طغیان رودخانه‌ها در شش ماهه اول سال ۹۰

تعداد جلسات کارگروه سیل و طغیان رودخانه‌های استان (مورد)	سیلاب‌های اتفاق افتاده				نام استان
	گزارش تکمیلی (مورد)	گزارش فوری (مورد)	تلفات جانی (نفر)	تعداد (مورد)	
۱	۰	۱۳	۰	۱۳	آذربایجان شرقی
۱	۲	۱۱	۷	۱۴	آذربایجان غربی
۳	۰	۹	۰	۹	اردبیل
۲	۰	۰	۰	۰	اصفهان
۲	۰	۰	۰	۰	ایلام
۰	۰	۰	۰	۰	بوشهر
۰	۰	۰	۰	۰	تهران
۰	۰	۰	۰	۰	چهارمحال و بختیاری
۱	۰	۰	۰	۰	خراسان جنوبی
۲۸	۸	۳۰	۹	۳۰	خراسان رضوی
۵	۰	۲۰	۰	۲۰	خراسان شمالی
۰	۰	۶	۰	۶	خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	زنجان
۱	۰	۱۶	۲	۱۶	سمنان
۲	۰	۴	۰	۴	سیستان و بلوچستان
۲	۰	۰	۰	۰	فارس
۰	۰	۲	۰	۲	قزوین
۲	۰	۰	۰	۰	قم
۱	۰	۰	۰	۰	کردستان
۱	۱	۱	۲	۱	کرمان
۱	۰	۰	۰	۰	کرمانشاه
۱	۰	۰	۰	۰	کهگیلویه و بویراحمد
۵	۰	۱۰	۰	۴	گلستان
۱	۰	۰	۰	۰	گیلان
۱	۰	۰	۰	۰	لرستان
۳	۴	۷	۰	۷	مازندران
۰	۰	۰	۰	۰	مرکزی
۰	۰	۰	۰	۰	هرمزگان
۰	۰	۰	۰	۰	همدان
۳	۰	۰	۰	۰	یزد
۶۷	۱۵	۱۱۹	۲۰	۱۲۶	مجموع کشوری

۱- علت عدم ارسال گزارشات فوری سیلاب‌های رخ داده از شرکت آب منطقه‌ای گلستان در حال پیگیری می‌باشد.

جدول شماره ۸- عملکرد بخش برداشت مصالح رودخانه‌ای در شش ماهه اول سال ۹۰

نام استان	مطالعات پتانسیل یابی برداشت شن و ماسه (کیلومتر)	موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای		تعداد نقاط برداشت غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای	
		تعداد (مورد)	حجم برداشت (مترمکعب)	شناسایی شده (مورد)	متوقف شده (مورد)
آذربایجان شرقی	۷۵	۳۵	۳۵۰۰۰	۹۵	۳۵
آذربایجان غربی	۰	۹۶	۱۶۰۳۱۹۱	۲۱۱	۲۱۱
اردبیل	۰	۴۲	۵۱۴۶۲۹	۶۵	۱۸
اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰
ایلام	۰	۷	۱۶۱۷۹۲	۰	۰
بوشهر	۱۷۰	۱	۵۷۰۰۰	۷	۱
تهران	۰	۰	۰	۱۵	۸
چهارمحال و بختیاری	۰	۴	۴۰۰۰۰	۰	۰
خراسان جنوبی	۰	۲۲	۱۲۳۷۵۰۰	۴۲	۴۲
خراسان رضوی	۹	۵۴	۵۱۲۵۵۰	۱۶۶	۱۶۶
خراسان شمالی	۱۰۰	۲۰	۲۵۵۳۰۰	۲۰	۱۴
خوزستان	۰	۸۰	۱۳۱۵۶۸۷	۳۷	۲۷
زنجان	۰	۴۹	۴۹۴۰۰۰	۴۵	۴۰
سمنان	۰	۱۲	۱۷۵۰۰۰	۸	۸
سیستان و بلوچستان	۰	۱۰	۸۶۲۰۰۰	۱	۵
فارس	۰	۳۰	۱۱۰۰۰۰۰	۱۷۷	۱۶۰
قزوین	۰	۱۴	۱۴۹۰۰۰۰	۱۷	۱۷
قم	۱۳۷۵	۷	۲۰۱۵۰۰	۴	۴
کردستان	۰	۸۲	۸۸۴۷۹۸	۳۵	۳۵
کرمان	۰	۵۱	۵۱۰۰۰۰	۲	۲
کرمانشاه	۰	۱۰	۳۱۵۸۱۱	۶	۶
کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰	۳۳	۴۲۵۰۰۰	۸	۸
گلستان	۰	۱۷	۶۷۹۶۴۲	۷۱	۵۵
گیلان	۰	۵۰	۲۹۷۳۷۰	۴۸	۱۹
لرستان	۴۶۳	۵۲	۱۴۴۵۱۱۸	۲۴۵	۲۴۵
مازندران	۲۲	۹۲	۲۹۳۵۹۵	۱۲۸	۵۰
مرکزی	۰	۶۹	۲۳۴۶۲۲	۳۰	۲۲
هرمزگان	۰	۳۴	۲۸۰۲۰۰۰	۵	۴
همدان	۰	۱۱	۴۸۷۵۰	۱۵	۱۵
یزد	۰	۵	۵۶۰۰۰۰	۲	۰
مجموع کشوری	۲۳۱۴	۹۸۹	۱۸۸۷۳۸۵۵	۱۵۰۵	۱۲۱۷

جدول شماره ۹- عملکرد مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالابها در شش ماهه اول سال ۹۰

نام استان	نقشه برداری (کیلومتر)	اعلام عمومی (کیلومتر)	مطالعات تعیین حد بستر و حریم (کیلومتر)	
			هدف	عملکرد
قزوین	۰	۱/۲	۰	۰
مجموع کشوری	۰	۱/۲	۰	۰

جدول شماره ۱۰- عملکرد مطالعات تعیین حد بستر و حریم دریاها در شش ماهه اول سال ۹۰

نام استان	نقشه برداری (کیلومتر)	مطالعات تعیین حد حریم (کیلومتر)	تعیین حد بستر موردی	
			مورد	کیلومتر
گیلان	۴	۰	۱۰۰	۴
مجموع کشوری	۴	۰	۱۰۰	۴

جدول شماره ۱۱- اعتبارات هزینه شده در بخش تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در شش ماهه اول سال ۹۰ (میلیون ریال)

انجام عملیات رپرگذاری			مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی			نام استان
کل	ملی	استانی	کل	ملی	استانی	
۲۷۳۱	.	۲۷۳۱	۵۴۶۲/۶	.	۵۴۶۲/۶	آذربایجان شرقی
.	.	.	۱۱۵	.	۱۱۵	آذربایجان غربی
.	اردبیل
.	.	.	۸۰۷	.	۸۰۷	اصفهان
.	.	.	۳۰۷	.	۳۰۷	ایلام
.	.	.	۱۰۸۴/۷	.	۱۰۸۴/۷	بوشهر
۶۵۰	.	۶۵۰	۲۲۱۱/۵	.	۲۲۱۱/۵	تهران
.	چهارمحال و بختیاری
.	خراسان جنوبی
.	.	.	۱۹۰۰	.	۱۹۰۰	خراسان رضوی
۴۰۰	.	۴۰۰	۱۹۸۰	.	۱۹۸۰	خراسان شمالی
.	.	.	۳۹۵۵	.	۳۹۵۵	خوزستان
.	.	.	۷۵۰	.	۷۵۰	زنجان
۱۳	.	۱۳	۸۵	.	۸۵	سمنان
.	سیستان و بلوچستان
.	فارس
.	.	.	۷۰	.	۷۰	قزوین
.	قم
.	.	.	۹۵۰	.	۹۵۰	کردستان
.	.	.	۲۹۶	.	۲۹۶	کرمان
.	کرمانشاه
.	کهگیلویه و بویراحمد
۱۶۹۰	.	۱۶۹۰	.	.	.	گلستان
.	گیلان
.	لرستان
.	مازندران
۲۸۰	.	۲۸۰	۱۸۰	.	۱۸۰	مرکزی
.	هرمزگان
.	همدان
.	.	.	۵۵۴	.	۵۵۴	یزد
۵۷۶۴	+	۵۷۶۴	۲۰۷۰۸	+	۲۰۷۰۸	مجموع کشوری

جدول شماره ۱۲- اعتبارات هزینه شده در بخش ساماندهی رودخانه‌ها در شش ماهه اول سال ۹۰ (میلیون ریال)

نام استان	مطالعات مرحله دوم ساماندهی			اجرای طرح‌های ساماندهی و عملیات لایروبی		
	استانی	ملی	کل	استانی	ملی	کل
آذربایجان شرقی	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۷۰۰۰	۰	۱۷۰۰۰
آذربایجان غربی	۸۶	۰	۸۶	۱۷۵۵/۴	۰	۱۷۵۵/۴
اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهران	۰	۰	۰	۳۰۰۰	۰	۳۰۰۰
چهارمحال و بختیاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۴۰۳	۰	۴۰۳
خراسان رضوی	۰	۰	۰	۶۴۰۱	۰	۶۴۰۱
خراسان شمالی	۰	۰	۰	۲۵۰۰	۰	۲۵۰۰
خوزستان	۸۱۳	۰	۸۱۳	۳۲۰۰۰	۰	۳۲۰۰۰
زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سمنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فارس	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۱۰۰۰	۰	۱۱۰۰۰
قزوین	۱۴۸	۰	۱۴۸	۰	۰	۰
قم	۰	۰	۰	۲۵۰۰	۰	۲۵۰۰
کردستان	۰	۰	۰	۱۷۰۰	۰	۱۷۰۰
کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرمانشاه	۰	۰	۰	۱۰۶۰۰	۰	۱۰۶۰۰
کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
گلستان	۰	۰	۰	۹۱۵۰	۰	۹۱۵۰
گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لرستان	۰	۰	۰	۵۶۴۲	۰	۵۶۴۲
مازندران	۰	۰	۰	۱۷۶۳	۰	۱۷۶۳
مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هرمزگان	۰	۰	۰	۸۴۳	۰	۸۴۳
همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یزد	۰	۰	۰	۵۳۰	۰	۵۳۰
مجموع کشوری	۱۶۶۷	۰	۱۶۶۷	۱۰۷۱۸۷	۰	۱۰۶۳۴۴

جدول شماره ۱۳ - اعتبارات هزینه شده در بخش مطالعات حد بستر و حریم تالاب در شش ماهه اول سال ۹۰ (میلیون ریال)

نام استان	نقشه برداری	مطالعات تعیین حد بستر و حریم سراسری
خوزستان	۰	۱۸۵
مجموع کشوری	۰	۱۸۵